

ПРОЕКТ
 Приложение 1
 к соглашению № 88
 от «09» июня 2015г.

ПЕРЕЧЕНЬ
 целевых показателей результативности использования субсидии в 2015 году
 на объекте МКУ КДЦ «Синявино»

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Достигнутое значение целевого показателя результативности			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Завершение работ по капитальному ремонту зрительного зала МКУ "КДЦ "Синявино", пос. Синявино, ул. Лесная, д.18	дата	4	5	6	7
2	Выполнение работ по капитальному ремонту зрительного зала МКУ "КДЦ "Синявино", пос. Синявино, ул. Лесная, д.18	Ед.			1	в соответствии с муниципальным контрактом. Не более 4000,00
3	Количество пользователей услугами, осуществившими на объекте (посетителей): МКУ "КДЦ "Синявино", пос. Синявино, ул. Лесная, д.18	Чел.	60		72	На конец выполнения работ после использования субсидии (фактическое)

Глава администрации
 Синявинского городского поселения
 (подпись) М.А. Мещеряков
 (фамилия, инициалы) Мещеряков Е.А.

Руководитель финансового органа
 муниципального образования
 (подпись) И.И. Шилова
 (фамилия, инициалы) Шилова С.Б.

Место печати _____

«05» _____ 2015 года
 «05» _____ 2015 года

ПРОЕКТ
Приложение 3
к соглашению № 88
от «09» июня 2015г.

О Т Ч Е Т
об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках
государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»
на 01.07.2015 года (нарастающим итогом)
Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
(наименование муниципального образования)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2015 году (тыс.руб.)		Получено субсидий в 2015	Приняты в 2015 году бюджетные обязательства		Выпол- нение капи- тал- ных вложе- ний	Перечислено средств организациям в 2015 году		Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)	
	Всего	в том числе		контр- агент	номер и дата лого- вора		сумма лого- вора на 2015 год	Всего			в том числе
МКУ КДЦ «Синявино»	4100000,00	2000000,00	2100000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)

Целевое использование субсидий в сумме _____ рублей) подтвержкою _____

Глава администрации
Синявинского городского поселения _____
(подпись) _____
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа
Муниципального образования _____
(подпись) _____
(фамилия, инициалы)

Место печати _____
(подпись) _____
(фамилия, инициалы)



«05» _____ 2015 года
«05» _____ 2015 года

ПРОЕКТ
 Приложение 2
 к соглашению № 88
 от «09» июня 2015г.

План мероприятий («Дорожная карта») изменений целевых показателей
 результативности использования субсидии в 2015 году

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1 Заключение соглашения с комитетом по культуре Ленинградской области на софинансирование по объекту: МКУ «Культурно досуговый центр «Синявино»	Май-июнь 2015 года	Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, МКУ «Культурно досуговый центр «Синявино»	Открытие финансирования по объекту
2 Проведение торгов на выполнение работ по объекту: МКУ «Культурно досуговый центр «Синявино»	июль 2015 года	Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, МКУ «Культурно досуговый центр «Синявино»	Определение подрядной организации по итогам проведенного аукциона
3 Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту: МКУ «Культурно досуговый центр «Синявино»	август – сентябрь 2015 года	Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, МУК «Культурно досуговый центр «Синявино»	Заключение муниципального контракта с победителем торгов
4 Выполнение работ на объекте	сентябрь – декабрь 2015 года	Подрядная организация	Завершение работ не позднее 31 декабря 2015 года
5 Осуществление технического контроля за состоянием объекта в период проведения ремонтных работ	сентябрь – декабрь 2015 года	Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, МКУ «Управление капитального строительства»	Выявление недостатков в период проведения ремонта по объекту

6	Примечка объекта: МКУ «Культурно досуговый центр «Синявино»»	В соответствии с муниципальным контрактом	Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, МКУ «Управление капитального строительства	Завершение работ в соответствии с графиком проведения ремонта
7	Предоставление Отчета об освоении субсидий	Ежеквартально	Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, МУК «Культурно досуговый центр «Синявино»»	

Получатель:

Администрация Синявинского городского поселения

 (подпись) Макшутина Е. А.
 (фамилия, инициалы)

«05» июль 2015 года