

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей результативности использования субсидии в 2015 году
на объекте МКУ КДЦ «Синявино»

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Достигнутое значение целевого показателя результативности			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Завершение работ по капитальному ремонту зрительного зала МКУ "КДЦ "Синявино", пос. Синявино, ул. Лесная, д.18	дата	4	5	6	7
2	Выполнение работ по капитальному ремонту зрительного зала МКУ "КДЦ "Синявино", пос. Синявино, ул. Лесная, д.18	Ед.			1	в соответствии с муниципальным контрактом. Не более 4000,00
3	Количество пользователей услугами, осуществляющимися на объекте (посетителей): МКУ "КДЦ "Синявино", пос. Синявино, ул. Лесная, д.18	Чел.	60		72	

Глава администрации
Синявинского городского поселения
Муниципального образования
Место печати

М.И. Мещеряков (подпись) Мещеряков Е.А. (фамилия, инициалы)
Шилова С.Б. (подпись) Шилова С.Б. (фамилия, инициалы)


«04» *сентября* 2015 года
«04» *сентября* 2015 года

План мероприятий («Дорожная карта») изменений целевых показателей
результативности использования субсидии в 2015 году

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1 Заключение соглашения с комитетом по культуре Ленинградской области на софинансирование по объекту: МКУ «Культурно досуговый центр «Синявино»	Май-июнь 2015 года	Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, МКУ «Культурно досуговый центр «Синявино»	Открытие финансирования по объекту
2 Проведение торгов на выполнение работ по объекту: МКУ «Культурно досуговый центр «Синявино»	июль 2015 года	Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, МКУ «Культурно досуговый центр «Синявино»	Определение подрядной организации по итогам проведенного аукциона
3 Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту: МКУ «Культурно досуговый центр «Синявино»	август – сентябрь 2015 года	Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, МУК «Культурно досуговый центр «Синявино»	Заключение муниципального контракта с победителем торгов
4 Выполнение работ на объекте	сентябрь – декабрь 2015 года	Подрядная организация	Завершение работ не позднее 31 декабря 2015 года
5 Осуществление технического контроля за состоянием объекта в период проведения ремонтных работ	сентябрь – декабрь 2015 года	Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, МКУ «Управление капитального строительства»	Выявление недостатков в период проведения ремонта по объекту
6 Приемка объекта: МКУ «Культурно досуговый центр «Синявино»	В соответствии с муниципальным контрактом	Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, МКУ «Управление капитального строительства»	Завершение работ в соответствии с графиком проведения ремонта

7	Предоставление Отчета об освоении субсидий	Ежеквартально	Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, МУК «Культурно досуговый центр «Синявино»
---	--------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Получатель:

Глава администрации Синявинского городского поселения

 (подпись) Машутин Е. А.
 (фамилия, инициалы)

«14» сентября 2015 года

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на 01.09.2015года (нарастающим итогом)
Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
(наименование муниципального образования)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2015 году (тыс.руб.)		Получено субсидий в 2015 году	Приняты в 2015 году бюджетные обязательства			Выполнены капитальные вложения	Перечислено средств организациям в 2015 году		Остаток субсидий на лице-вык-счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)	
	Всего	в том числе		контр-агент	номер и дата договора	сумма договора на 2015 год		Всего	в том числе			
		об-ластной бюджет	ласт-ной бюджет					об-ластной бюджет	мест-ный бюджет			
МКУ КДЦ «Синявино»	4100000,00	2000000,00	2100000,00	0,0				0,0	0,0	0,0		выполненных работ, строительство объектов (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)

Целевое использование субсидий в сумме _____ подтверждено

Глава администрации Синявинского городского поселения М.А. Мещеряков (дифрагма и прописью) «09» сентября 2015 года
 Руководитель финансового органа муниципального образования М.А. Мещеряков (фамилия, инициалы)
 Место печати Шилова С.Б. (фамилия, инициалы) «09» сентября 2015 года

